

ПУТЕВИ - ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Извештај о реализацији радова на санирању путне мреже услед насталих оштећења у поплавама, као и појачаног одржавања услед интензивних падавина на комплетној мрежи путева како би се обезбедило безбедно одвијање саобраћаја

Мрежа путева и објеката у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно је оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења.

У мају и јуну 2014. године извршено је радова за око 2.3 милијарде динара на појачаном редовном одржавању државних путева I и II реда.

Од тих 2,3 милијарде динара:

- 197.885.418,23 динара је потрошено на санирање деоница државних путева закључно са 24. јулом 2014. године (Табела 1),

- 1.810.000.000,00 је потрошено за санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупa пута (Табела 2) и

- око 300,0 милиона динара је потрошено на остале позиције редовног одржавања као на пример: одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме, кошење траве, сечење шибља.....

Напомињемо да ће до 1. октобра 2014. године бити саниране деонице државних путева које су дате у Табели 3 чија вредност радова је процењена на око 885.386.063,23 динара. Наведена средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава ребалансом буџета.

Списак деоница које су саниране закључно са 24. јулом 2014. године, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења:

Деоница пута и назив моста	Стационажа	Опис оштећења	Вредност штете	Степен извршења санације
ПА-181 Дракчићи - Рођевиће	44+295	оцепљење косине засека	439.674,86	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА-181 Дракчићи - Рођевиће	42+374	оцепљење косине засека	644.768,57	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 174 Косјерић - Варда Сеча река	км.41+800- 41+813	регулација речног корита	98.400,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ 21 Пожега- Косјерић, плочасти пропуст	км 191+819	регулација речног корита	319.541,76	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Марковића мост, Каленићи	некатегорисани пут	израда насипа некатегорисаног пута	1.183.981,68	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА174 Црнокоса - Косјерић	км.30+380	клизиште	153.394,26	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ПА174 Црнокоса - Косјерић	27+450	клизиште	137.611,44	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ 21 Пожега- Косјерић, плочасти пропуст у Отњу	км 189+506	регулација речног корита	0,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ 21 Пожега- Косјерић, Партизански пут	км 169+650 -км.169+680	регулација речног корита	6.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА174 Црнокоса - Косјерић	25+690	клизиште	502.898,52	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА174 Црнокоса - Косјерић	25+271	клизиште	336.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ - 21 Пожега - Ариље Лековића мост	2+178-2+236	регулација речног корита	6.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 174 Црнокоса - Косјерић	30+380	клизиште	153.394,26	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ28 Рогачица- Ужице (Волујац)	124+345- 124+365	оштећење косине насипа	4.932.874,75	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ28 Рогачица- Ужице (Волујац)	123+545- 123+610	оштећење косине насипа	8.019.306,14	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ28 Рогачица- Ужице (Волујац)	122+345	затрпан пропуст	1.056.997,86	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ28 Рогачица- Ужице (Волујац)	121+745- 121+775	одрон, нанос	3.957.063,14	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ28 Оклетац- Рогачица (Оклетец)	75+346-75+366	оштећење косине насипа	12.361.471,78	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ28 Оклетац- Кремна (Костојевићи)	63+020-63+100	клизиште, зачепљен пропуст	311.896,88	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи)	46+994-46+790	клизиште	1.681.571,06	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ23 Узићи- Ужице (Злакуса)	563+857- 563+950	оборена стабла	28.147,40	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ИБ23 Узићи-Ужице (Ада)	553+100-553+150	клизиште	67.828,10	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ402 Бајина Башта-Рача (Рача)	0+000-4+320	више мањих клизишта	247.954,51	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 415, Крушевац-Јастребац	17+208-17+520	оштећење трупа пута	10.467.749,86	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 415, Крушевац-Јастребац у Буцима	13+150	оштећење трупа пута	617.597,46	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 213, Блажево-Мерћез	122+150	оштећење трупа пута	1.580.264,41	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	32+400	Отцепљење	600.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	46+750	Денивелација	5.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	46+900	Отцепљење	2.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 353 Младеновац - Ковачевац	6+250,7+100 и 7+800 лево и десно	Оштећења на коловозу	3.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ 22 Ибарска магистрала	279+250-279+600		700.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 353 Младеновац - Ковачевац	14+600, 14+850		2.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	60+100		300.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	60+305		1.100.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	60+520		300.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	60+540		250.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-	60+600		500.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

Космај-Кораћица				
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	60+700		250.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	60+850		300.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 147 Младеновац-Космај-Кораћица	90+950		350.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 155 Младеновац-Дубона	22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500		2.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 152 Рудник-Топола	17+950		650.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 152 Рудник-Топола	18+000		450.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба	5+000		600.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба	7+000		400.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба	7+660		1.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба	7+850		1.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба	8+100		340.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	39+500		500.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	40+500		340.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	46+750		3.000.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 364 Рудник - Белановица	47+000		200.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ПБ 364 Рудник - Белановица	48+500		1.700.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 415 Ђурковац - Прокупље	42+485 до 42610	Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума.	2.144.640,01	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 414 Луковска Бања - Штава	13+620 до 13+670	Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута.	1.080.550,48	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања	31+250 до 31+290	Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека.	149.407,63	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања	27+300 до 27+440	Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута	4.380.133,28	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 158 Јовановачка Река - Ражањ	114+910 до 114+978	Санација трупа пута на делу банкине	459.309,30	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 228 Рударе - Пролом Бања	9+820 до 9+870	Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза	394.628,71	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ИБ 35 Рударе - Мердаре	283+800 до 302+870	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.	937.300,08	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница	9+850 до 9+870	Санација трупа пута на делу банке	161.863,25	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село	5+820 до 5+825	Санација трупа пута на делу банке и отцепљене коловозне конструкције уз банку	246.635,27	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ 420 Нови Брачин - Грабово	5+600 до 7+350	Израда новог пропуста са већим промером	592.130,30	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИБ 39 Рђавица - Свође	32+410 до 32+435	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку.	138.036,78	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 213 Блажево - Мерћез	16+100 до 23+800	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.	2.073.718,82	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 224 Гацин Хан - Марина Кутина	11+820 до 11+850	Санација трупа пута у делу банке	129.815,21	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ИБ 35 Прокупље - Мала Плана	252+250 до 252+340	Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола	369.022,51	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 224 Гаџин Хан - Доњи Душник	17+305 до 30+640		248.747,95	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П В-372 Речица -Братинац - Маруљевац	17+450 17+450	Оштећење пута	83.503,84	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П А-153 - Орешац -Ралја	37+200 37+350	Оштећење пута	202.288,67	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П В-379 Орљево - Рашанац	12+850 13+000	Оштећење пута	1.214.055,49	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П В-378 Врбница веза са путем ИВ-33- В.Село	13+800 14+100	Оштећење пута	1.435.597,46	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА -156 С.Паланка - Клока	28+100 29+100	Оштећење пута	69.956.997,58	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут)	4+200 4+350	Оштећење ножица насипа пута	2.826.864,57	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА -160 Пожаревац (веза са путем ИВ -33) Ореовица - Жабари	33+670 33+670		82.467,36	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П В-379 Александровац- Орљево - Мирјево	8+390 10+465		478.428,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П В-379 Александровац- Орљево - Александровац	1+450 1+450		293.711,80	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ПА 141 Дебrc - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 0+560-0+640	отцепљење	1.500.000,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 5+430-5+500	отцепљење	2.358.084,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 36+739- 36+901	Оштећење коловозне конструкције	4.363.969,01	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина	км 35+500- 35+550	Оштећење коловозне конструкције	258.151,01	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Па 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 6+900	девијација	2.000.000,00	ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА
Па 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 10+764- 10+784	одрон	73.555,60	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Па-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ	км 7+300-7+400	чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропушта	125.236,32	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Па-141 Дебrc - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 1+930	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563)	8.631,74	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

Па-141 Дебrc - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 2+926	Оштећен коловоз уз плочасту пропуст (ID оштећења 2564)	5.826,43	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IV-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 103+850- 103+865	Одрон земље	102.356,23	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IV-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 103+975 - 104+000	Одрон земље	75.865,32	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IV-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 99+615- 99+635	Одрон земље	98.785,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Па-145 Стублине - Бргуле	км 3+705	Оштећен коловоз на мосту	216.885,77	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Пб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Вољујац - Накучани - Матијевац	км 49+530 - 49+555	Оштећена банкина	72.610,43	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Пб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево	км 36+700 - 36+711	Отцепљење	189.534,02	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Пб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево	км 37+750 - 37+762	Отцепљење	284.301,02	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IV-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 76+025 - 76+149	Чишћење одрона	91.589,54	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

ИВ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 116+985 - 116+993	Одрон земље	87.895,36	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 114+765- 114+890	Одрон земље	102.369,54	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 4+050-4+375	чишћење берми и ригола од наноса	23.632,50	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 12+044- 12+068	демонтажа одбојне ограде	27.864,42	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 10+000	чишћење пропуста од наноса	15.354,54	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 4+510-9+000	уклањање одрона	50.569,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 8+200-9+775	чишћење ригола од наноса	37.510,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ИВ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 4+150-5+950	чишћење ригола од наноса	21.428,80	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 9+535-9+565	уклањање одрона	67.670,00	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П Б 434, Лебане-Кључ- Веља Глава, река Шуманка, село Поповци	0+006	Поткопани обални стубови	426.139,49	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
П Б 434, Лебане-Кључ река Шуманка, село Поповци	101+650	Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа	368.766,59	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
Г Б 39, Власотинце- Лесковац- Лебане, река Јабланица, село Ћеновац	84+616	Поткопан темељ средњег стуба	234.695,44	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IB-36 Параћин - Стража	од км 14+920 до км 14+960	Клизање косине усека	98.529,84	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IB-36 Параћин - Стража	на км 15+650	Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста	748.753,28	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IB-36 Параћин - Стража	од км 17+100 до км 17+350	Клизање косине усека	504.526,64	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IB-36 Параћин - Стража	од км 18+450 до км 18+560	Клизање косине усека и нанос у зони пропуста	467.759,71	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IB-36 Стража - Бољевац	од км 35+075 до км 18+275	Оштећење насипа	2.059.683,72	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
IB-36 Стража - Бољевац	на км 36+600	Нанос у зони пропуста	198.465,65	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
ПА-161 Крепољин - Жагубица	од км 58+194 до км 61+194	Запуњавање канала за одводњавање	308.179,20	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА
			197.885.418,23	

Санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута

Табела 2

Р.б	Санација система за одводњавање:	
.1.	Чишћење канала	250.000.000,00
.2	Чишћење ригола	150.000.000,00
.3	Чишћење пропуста	60.000.000,00
	УКУПНО САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ:	460.000.000,00
	Одржавање трупа пута	
.1.	Чишћење осулина и наноса	100.000.000,00
.2	Чишћење банкина	50.000.000,00
.3	Осигурање нестабилних косина	100.000.000,00
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА:	250.000.000,00
	Одржавање коловоза	
.1	Санација рупа	200.000.000,00
.2	Санација мањих деоница	900.000.000,00
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА:	1.100.000.000,00
	УКУПНО:	1.810.000.000,00

ЖЕЛЕЗНИЦА - ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ

Ред.бр.	Место	Километарски положај	Укупнао предвиђена вредност (у динарима)	Пројектна документација	Изведени радови	Набавка материјала и извођење радова (у динарима)		Предвиђа се завршетак извођења радова до 01.10.2014.	Наплаћено осигурање за насталу штету	НАПОМЕНА
						Прелиминарно процењена вредност	Искоришћена средства (на дан 24.07.2014)			
САНИРАНО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА										
1.	Марковац - Свилајнац	2+400 до 3+100		-	Санација трупа пруге и појединачна замена прагова		1.971.755	завршено	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације	Радови изведени у време трајања ванредне ситуација, сопственим средствима и донацијама појединаца
2.	Параћин - Ћићевац (леви и деси колосек)	168+800 до 169+100			Санација трупа пруге и појединачна замена прагова		1.080.100	завршено		
3.	Параћин - Стари Поповац	0+750 до 0+900			Санација горњег строја		102.630	завршено		
4.	Раља - Пиносава	око 20 м			Санација горњег строја		48.000	завршено		
5.	Кусадак - Паланка	ок 30 м			Санација горњег строја		144.000	завршено		
6.	Велики Борак - Степојевац	30+300 до 30+330			Санација горњег и доњег строја		44.820	завршено		
7.	Степојевац - Вреоци	33+500 до 33+700			Санација горњег и доњег строја		532.520	завршено		

8	Ресник - Бела Река	5+250 до 5+271			Санација горњег строја, допуна засторне призме		76.000	завршено		
Укупни трошкови:							3.999.825			

**САНАЦИЈА ПРУГЕ: РУМА - ШАБАЦ -
ЗВОРНИК**

5	Рума - Шабац - Зворник	38+000 до 40+400	88.160.000	.	Извршена санација трупа пруге и уређење геометрије колосека	83.421.000	12.642.400	завршено	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајућ е куће комплетира ње документаци је	радови изведени из сопствених средстава - обезбеђено прерасподелом средстава у оквиру Железнице Србије
			Укупно:			83.421.400				