

ПУТЕВИ - САНАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА

Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 01. октобра 2014. године:

Табела 3

Деоница пута и назив моста	Стационажа	Опис оштећења	Вредност штете	Датум почетка санације	Датум заршетка санације
ИБ-30 Ивањица - Ушће	38+100	Клизиште	11.239.561,51	1.7.2014.	1.10.2014
ПА-209 Краљево - Гоч	13+100	оцепљење ножице насипа	2.300.579,14	12.6.2014.	10.7.2014
ПА-209 Краљево - Гоч	10+800	оцепљење косине засека	3.719.645,44	17.7.2014.	30.8.2014
ПА-209 Краљево - Гоч	6+010	оцепљење косине засека	808.503,00	19.6.2014	30.7.2014
ПА-181 Дракчићи - Рођевиће	47+270	оцепљење косине засека	6.604.180,21	19.7.2014	15.9.2014
ИБ-22 Батњик - Тунел	469+400	Клизиште	6.760.609,92	11.7.2014	31.7.2014.
ПА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани	18+422	Клизиште	14.364.430,80	19.6.2014	15.8.2014.
ПА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани	19+586	Санација пропуста	7.360.579,64	9.7.2014	1.9.2014.
ИБ 21 Бачевци - Косјерић, мост "Зелени вир"	км.170+024- км.170+047	регулација речног корита	60.000,00	24.07.2014.	26.07.2014.
ИБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље	км.3+716	регулација речног корита	808.316,06	22.07.2014.	02.08.2014.
ИБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)	122+945- 122+965	одрон, клизиште	1.002.739,64	19.05.2014.	
ИБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)	119+745- 119+785	оштећење косине насипа	5.606.121,89		
ИБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)	119+545- 119+595	клизиште, отцепљење пута	12.583.589,64	16.06.2014.	

Б28 Рогачица-Ужице (Кадињача)	117+045-117+095	клизиште, отцепљење пута	16.112.732,29	16.06.2014.	
Б28 Рогачица-Ужице (Заглавак)	111+745-111+825	клизиште, отцепљење пута	14.219.181,77	20.05.2014.	
Б28 Рогачица-Ужице (Заглавак)	110+845-110+910	клизиште	2.929.392,89	20.05.2014.	
Б28 Рогачица-Ужице (Заглавак)	109+745-109+775	отцепљење пута	1.888.943,39		
Б28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)	64+369-64+419	оштећење косине насипа	13.078.095,17	16.05.2014.	
Б28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)	64+569-64+609	клизиште	1.573.253,04	20.05.2014.	
Б28 Рогачица (Пантина воденица)	58+269-58+419	порушен бетонски зид	39.812.174,41	20.05.2014.	
Б28 Рогачица-Ужице (Рогачица)	79+046-79+106	клизиште	6.333.320,64	24.06.2014.	
Б28 Рогачица-Ужице (Рогачица)	78+646-78+796	клизиште	12.340.546,49	24.06.2014.	
Б28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)	74+746-74+776	клизиште	2.573.595,85	26.05.2014.	
Б28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)	73+946-74+096	клизиште	11.914.968,53	03.06.2014.	
Б28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)	73+846	клизиште, зачепљен пропуст	2.604.696,29		
Б28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)	71+146-71+246	клизиште	2.104.424,21	05.06.2014.	
Б28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)	70+746-70+756	клизиште	7.731.558,50	19.05.2014.	
Б28 Оклетац-Рогачица (Оклетец)	69+946-69+986	клизиште	3.292.402,61	19.05.2014.	
Б28 Оклетац-Рогачица (Оклетец)	69+646-69+746	клизиште	8.020.107,65	10.06.2014.	
Б28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора)	501+050-501+138	клизиште	16.412.605,78	15.05.2014.	
ПА171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо)	104+854-104+954	клизиште	37.276.068,29	15.05.2014.	

ПА171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела)	103+054-103+114	клизиште	21.933.370,42		
ПА171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела)	102+754-102+804	клизиште	18.853.883,24	09.06.2014.	
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица)	88+054-88+204	клизиште	108.091.037,81	09.06.2014.	
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину)	82+254-82+334	оштећење косине насипа	15.764.096,17	19.05.2014.	
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица)	79+446-79+476	отцепљење косине засека	755.821,67	27.05.2014.	
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)	73+446-73+496	отцепљење пута	2.982.257,72		
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)	71+046-71+246	клизиште	14.494.294,61	22.05.2014.	
ПА170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)	70+446-70+476	клизиште	2.196.688,79	22.05.2014.	
ПА174 Костојевићи-Варда (Лукићи)	58+210	оштећење моста	15.205.916,93	24.05.2014.	
ПА174 Костојевићи-Варда (Лукићи)	58+010	клизиште	1.861.391,75		
ПА174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје)	57+410-57+450	отцепљење пута	4.588.511,88		
ИБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод)	277+500-277+520	отцепљење пута	1.503.324,92		
ПА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново)	69+075-69+095	отцепљење косине засека	38.602,80		
ПА174 Костојевићи-Варда	1+720	оштећен потпорни зид и цевести пропуст	1.478.877,27	14.07.2014.	25.07.2014.

ПА174 Костојевићи-Варда	1+720	оштећена кегла моста, угрожени локални пут	4.887.361,46	22.07.2014.	15.08.2014.
ИБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје	595+500 до 595+600	Клизиште	10.800.000,00	1.7.2014	31.8.2014
ИБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај	639+580 до 639+800	Отцепљење	4.869.790,00	12.06.2014.	15.7.2014
ИБ 22 Горњи Милановац - Прелјина	333+400 до 333+600	Оштећење коловоза	6.051.366,14		
ПА-179, Прањани-Трбушани	од 9+100 до 9+180	Клизиште	1.586.949,59	23.06.2014.	31.8.2014
ПА 180 Гуча - Вучковица	35+000 до 35+080	Клизиште	3.121.307,81	4.7.2014	31.8.2014
ПА 179 Прањани - Трбушани	6+700 до 6+800	Клизиште	1.652.800,56	14.07.2014.	31.7.2014
ИБ 359 Бершићи - Горњи Брањани	31+250 до 31+400	Отцепљење	16.800.000,00	17.6.2014	30.9.2014
ПА 197 Каона - Ивањица	11+450 до 11+530	Клизиште	4.304.545,80		
ПА 197 Каона - Ивањица	12+250 до 12+350	Клизиште	4.638.970,20		
ПА 197 Каона - Ивањица	14+980 до 15+020	Клизиште	2.352.450,48		
ИБ 355 Љубић - Шилковица	13+300 до 13+320	Клизиште	803.047,58	16.7.2014	31.08.2014.
ИБ 355 Љубић - Шилковица	13+650 до 13+800	Клизиште	3.442.664,58		
ИБ 355 Љубић - Шилковица	14+000 до 14+050	Клизиште	1.888.044,80		
ИБ 355 Љубић - Шилковица	14+300 до 14+350	Клизиште	1.880.744,98		
ИБ 355 Љубић - Шилковица	18+100 до 18+140	Клизиште	1.062.203,06		
ИБ 361 Калиманић-Шилопај	21+400 до 21+520	Клизиште	3.233.048,83		
ПА 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи	35+160 до 35+260	Клизиште	2.995.063,80		

ИБ 30 Ивањица-Ушће	7+000 до 7+040	клизиште	11.160.000,00	није рађено	
ИБ 30 Ивањица-Ушће	21+800 до 21+850	клизиште	16.200.000,00	није рађено	
ИБ 30 Ивањица-Ушће	20+100 до 20+200	оштећење	4.927.180,80	27.6.2014	27.07.2014.
ПА 180 Гуча-Ивањица	40+800 до 40+840	клизиште	2.535.686,16	није рађено	
П Б-367, Влакча	10+660	одводњавање	5.000.000,00	11.06.2014	01.10.2014
ПБ 415, Крушевац-Јастребац код Трмчара	5+250	оштећење трупа пута	2.076.205,69	22.04.2014.	01.09.2014.
ПА 211, Брус-Брзеће	100+310	оцепљење	629.020,26	23.06.2014.	10.08.2014.
ПА 187 Витановац-Јасика-Обреж	75+038	Однешена заштитна ограда	93.453,79	11.06.2014.	
ПА 188, Грабовоцац-Дубич	32+060-32+090	оцепљење трупа пута	7.814.474,74	14.07.2014.	20.08.2014.
ПВ-411, Чукојевац-Врњци	0+000-2+555	оцепљење трупа пута	21.754.949,54	17.07.2014.	07.08.2014.
ПБ 364 Рудник - Белановица	31+400	Отцепљење	600.000,00	14.07.2014.	25.07.2014.
ПА 152 Рудник - Топола	25+150	Одрон, порушен потпорни зид	3.500.000,00	11.04.2014.	31.07.2014.
ИБ 26 Београд - Обреновац (Дубоко)	22+505	клизиште	7.000.000,00	23.07.2014.	05.08.2014
ПБ 364 Рудник - Белановица	40+900	Отцепљење	11.000.000,00	23.07.2014.	24.07.2014

ПБ-414 Мерћез - Луковска бања	0+200 - 12+100	Санација оштећења трупа израдом габиона	20.397.628,80	05.07.2014.	30.09.2014.
Веза државних путева II А-160/162 Свилајнац	25+300 25+500	Оштећење пута	16.070.354.18 + Одобрена средства за још 200м	23.7.2014	15.8.2014
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 601+430- 601+656	отцепљење трупа пута	14.362.432,96	06.06.2014.	10.09.2014.
Ив-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС	км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365	отцепљење	12.424.191,68	02.06.2014.	31.07.2014.
Ив 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 18+650- 18+700	одрон, постављање new jersey бет. баријере	2.948.772,28	05.06.2014.	31.07.2014.
Па 143 Причевић - Пецка	км 22+642- 24+800	чишћење наноса и земљаних канала	689.875,56	15.05.2014.	31.07.2014.
Па-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 1+950- 2+000	отцепљење	2.833.498,12	13.06.2014.	31.07.2014.
Па-138 Липнички Шор-Текериш	км 4+094	Оштећен мост	20.000.000,00	18.6.2014.	31.07.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 10+225- 10+285	клизиште	3.236.350,09	18.06.2014.	

Па 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 11+929- 11+990	отцепљење	16.598.832,31	19.06.2014.	25.07.2014.
Пб-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача	км 7+800 - 7+845	Оштећена банкина и косина пута	323.658,95	19.06.2014.	31.07.2014.
Пв-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 10+025- 10+073	отцепљење	1.146.736,61	19.06.2014.	31.8.2014
Па-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 5+400- 5+500	чишћење риголе и пропушта	4.455.235,86	19.06.2014.	24.07.2014.
Па-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ	км 5+850 - 6+200	Отцепљење	4.481.860,50	15.06.2014.	31.07.2014.
Па-144 Стублине-Уб (за Стублине)	км 22+300- 25+610	Оштећење коловозне конструкције	1.882.234,93	23.06.2014.	31.07.2014.
Па-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 12+450- 12+490	одрон отцепљење	332.300,23	23.06.2014.	31.07.2014.
ПА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 14+425- 14+475	отцепљење са ножицом у реци	1.396.950,61	23.06.2014.	31.07.2014.
Па-138 Липнички Шор-Текериш	км 4+200	Оштећење коловозне конструкције	10.000.000,00	29.06.2014.	31.07.2014.

Пб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Вољујац - Накучани - Матијевац	км 15+000- 20+000	Израда цевастих ропушта	150.000,00	30.6.2014.	31.07.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 11+734- 11+750	поправка зида - отцепљење косине	1.548.654,11	16.06.2014.	26.07.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 11+510- 11+525	отцепљење	315.204,70	27.06.2014.	26.07.2014.
ПА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци	км 0+700- 1+020	отцепљење	1.487.316,25	10.07.2014.	31.07.2014.
Па-137 Шабац - Вољујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 32+350- 32+400	Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524)	20.280.000,00	24.06.2014.	01.10.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 3+826	чишћење протицајног профила	1.500.000,00	10.07.2014.	31.07.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 1+000- 3+000	уклањање одрона	100.000,00	09.07.2014.	25.07.2014.
Па 137 Шабац - Вољујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 26+000- 28+000	Отцепљења банкине	1.800.000,00	12.07.2014.	12.08.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 8+000- 9+000	уклањање одрона	250.000,00	09.07.2014.	27.07.2014.
Ив-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 18+810- 18+926	отцепљење	3.804.421,10	17.07.2014.	28.07.2014.

Па 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 10+385- 10+440	отцепљење	8.306.278,69	08.07.2014.	30.07.2014.
Па 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 12+200- 12+280	отцепљење	8.700.116,29	23.06.2014.	04.08.2014.
Па-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 61+090- 61+100	Одрон	59.246,53	16.07.2014.	25.07.2014.
Па-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија	км 58+555- 58+580	Одрон	83.744,10	16.07.2014.	25.07.2014.
ПА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница	км 11+080 - 11+110	отцепљење	1.910.806,90	25.06.2014.	26.07.2014.
Па - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица	км 34+900 - 36+515	одрон	612.341,74	16.07.2014.	31.07.2014.
Па - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона	км 30+250 - 30+320	клизиште	9.867.671,77	19.07.2014.	
ІВ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови	км 17+000- 19+200	одрони	500.000,00	22.07.2014.	28.07.2014.
Ів-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац	км 545+000	Отцепљење	350.000,00	22.07.2014.	25.07.2014.
Па - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона	км 35+880- 35+900	клизиште	7.227.671,77	22.07.2014.	
Па - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона	км 39+410- 39+450	клизиште	3.987.671,77	22.07.2014.	

ID 0832 П/А-228 Горњи Гајтан (Габион)	128+820 128+841	Оштећена банкина и косина насипа	1.058.696,69	22.07.2014.	30.07.2014.
ПБ-36 Стража - Бољевац	од км 45+650 до км 45+970	Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала	8.005.019,42	26.06.2014.	31.7.2014
ПА-186 Сиге	од км 53+900 до км 55+200	Санација косине насипа	4.364.872,10	24.07.2014.	31.7.2014
ПБ 21 Ириг-Иришки венац	км 19+815	клизиште	14.000.000,00	19.06.2014.	30.07.2014.
П А 100 Петроварадин - Банстол	км 145	клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетонирање улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином	25.000.000,00	16.06.2014.	30.07.2014.
			885.387.063,23		

ЖЕЛЕЗНИЦА - САНАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА

Ред.бр.	Место	Километарски положај	Укупнао предвиђена вредност (у динарима)	Пројектна документација	Изведени радови	Набавка материјала и извођење радова (у динарима)		Предвиђа се завршетак извођења радова до 01.10.2014.	Наплаће но осигурање за насталу штету	НАПОМЕНА
						Прелиминарно процењена вредност	Искоришћена средства (на дан 24.07.2014)			
Фаза I САНАЦИЈА ПРУГЕ: БЕОГРАД (ВРБНИЦА) - БАР										
1	Барајево и Велики Борак	17+550 до 17+590	17.000.000	израђена		16.230.000		ДА		
2	Лазаревац - Лајковац	49+300 до 49+350 49+633 50+100 до 51+370	76.000.000	израђена	урађени припремни радови - демонтажа колосека	75.000.000		ДА	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се комплетирање документације од стране осигуравајуће куће	Део средстава у износу од 48.960.000 динара обезбеђен прерасподелом сопствених средстава. Очекује се да ће недостајућа средства бити обезбеђена из ванредних прихода наплатом потраживања за извршене и будуће превозе по добијању сагласности на члан 7 Закона о јавним набавкама, а све по давању сагласности на Програм о изменама и допунама на програм пословања Железнице Србије обезбеђена
3	Ваљево - Ваљевски Градац	81+350 до 81+420 81+480 до 81+555	174.000.000	израђена		167.280.000		ДА		
4	Ваљевски Градац - Ластра	88+165 до 88+180 89+790 до 89+880 90+650 до 90+670 90+800 до 90+870 91+520 до 91+530	232.000.000	израђена у завршној фази израде израђена у завршној фази израде		225.000.000		ДА		
Укупно:			499.000.000			483.510.000				

**САНАЦИЈА ПРУГЕ: ПОЖАРЕВАЦ- СОПОТ ПОЖАРЕВАЧКИ -
КОСТОЛАЦ**

7	Пожаревац - Распутница Сопот Пожаревачки - Костолац	89+100 до 90+100/0+ 00 до 9+700						ДА	Разговори са представницима ТЕНТ Обреновац су у току као и припрема уговора за будуће превожење угља. Процењује се да ће радови износити око 2 милиона еура уколико би се ишло на санацију за осовинско оптерећење 16-18 тона. Ако се иде на комплетну реконструкцију до осовинског оптерећења од 22.5 тона, радови се процењују на 5 милиона евра.
		Укупно:				233.274.400			