



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-82/30/2018-02

Датум: 27.01.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

О Д Л У К У Б Р. 3

о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, број 404-02-82/11/2018-02 од 02.08.2018. године, Партија 1 (у даљем тексту: Основни уговор)

Овај уговор се закључује на период до 30.06.2020. године.

Рок за израду пројектне документације за израду постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево је 30.06.2020.

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана Анекса 3, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дужи од рока за извршење услуге који ће бити дефинисан Анексом 3.

Образложење

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs ;
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, **Инвеститор.**

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенамеског цицтема за водоснабдевање „Стубо – Ровни“. Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000 Партија 1.

4. Првобитна вредност уговора је 9.200.000,00 РСД без ПДВ, 11.040.000,00 РСД са ПДВ-ом.

5. Вредност уговора након измене је непромењена.

6. Измена уговора односи се на члан. 2. Анекса број 2 Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге, и члан 3 Анекса број 2 Основног уговора који се односи на достављање банкарске гаранције.

7. **Објективни разлози за измену Основног уговора и правни основ за измену уговора:**

На основу одредбе члана 4. Основног уговора Извршилац се благовремено дана 27.01.2020. године обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока.

Истим чланом поред осталог дефинисано је да се рок за извршење услуге може продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Извршилац наводи да је технички део Идејног пројекта достављен Републичкој ревизионој комисији на преглед 24.10.2019. године, у том тренутку без Студије оравданости, са претпоставком да је на снази претходно урађена Студија оправданости (Ептиса 2009). Према новодима извршиоца тумачење Министарства грађевинарства је потврдило да претходна студија није обухватала изградњу ППВ Пећина 2, већ реконструкцију старог постројења ваљевског вода – уз повећање капацитета. Иновирана Студија изводљивости, као и недостајући Елаборат противпожарне заштите су достављени ревизионој комисији у другој половини децембра 2019. године

Према претходно наведеном, показује се да претходно наведени рок за завршење пројекта (31.01.2020.) не може бити испуњен, јер поред тренутне процедуре која је у току (верификација на Републичкој ревизионој комисији) финализација пројекта обухвата и израду:

- Пројекат за грађевинску дозволу (Техничк контрола) и
- Пројекат за извођење

За завршетак преосталих пројектантских активности процењује се да потребно време износи око 2 месеца, на шта се надовезује и потребно време и за техничку контролу од 15 дана до једног месеца.

С обзиром на наведено, мења се :

Мења се члан 2. Анекса основног уговора број 2, тако да гласи:

Овај уговор се закључује на период до 30.06.2020. године.

Рок за извршење услуга из основног Уговора о пружању услуге израде пројектне документације постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево број 404-02-82/11/2018-02 је до 30.06.2020. године.

Мења се члан. 3. Анекса Основног уговора број 2, тако да гласи:

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Анекса 3 Основног уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Основног уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који ће бити дефинисан чланом 2. Анекса 3, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Ако рок за извршење услуге буде продужен, Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак услуге, достави банкарске гаранције из ст. 1. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак услуга.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције не може се смањити.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА



Проф. др Зорана З. Михајловић