



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 401-02-111/36/2017-02

Датум: 03.08.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту:ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017.године, државни секретар Миодраг Поледица доноси

О Д Л У К У број 2

о измени Уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, број 401-02-111/32/2017-02 од 05.02.2018. године (Основни уговор)

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза.

4. Првобитна вредност Основног уговора је 488.425.599,08 динара без ПДВ, односно 586.110.718,90 динара са ПДВ-ом.

5. Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.

6. Измена уговора односи се на продужење рока за завршетак радова, члан 5., члан 15. који се односи на достављање банкарских гаранција, члан 16. који се односи на достављање полисе осигурања и члан 32. који се односи на примену Основног уговора.

7. Објективни разлози за измену уговора: дана 16.07.2018. године, Извођач, STRABAG d.o.o. Београд, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 36, у складу са чланом 9. Основног уговора, благовремено се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока за завршетак радова, заводни број 112мкс/2018 од 16.07.2018. године (у даљем тексту :Захтев).

Извођач је навео да је упутио Захтев у коме је изнео разлоге немогућности завршетка радова у уговореном року због:

-Измена у пројектно-техничкој документацији по налогу и уз сагласност Наручиоца;
-Прекида радова који трају дуже од 2 дана, а који нису настали кривицом Извођача.

Из наведених разлога, Извођач је упутио Захтев да се продужи рок за завршетак радова у трајњу од 60 дана.

У прилогу Захтева је и мишљење стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – прва фаза, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Београд, број 753-72/17 од 17.07.2018. године, у коме је наведено да је надзорна служба сагласна са разлозима оправданости продужетка рока за извођење радова, те је констатовао да су исти у складу са разлозима дефинисаним чланом 9. Основног уговора.

Надзорна служба је предложила да се размотри опција за продужетак рока за извођење радова у свему према захтеву Извођача.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 2 којим се мењају чланови 5., 15. 16. и 32. Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Попеђица дипл.инж.саоб.