



Република Србија

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 350-01-00576/2015-01/П.2

Датум: 14. јул 2016. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-00023/2/2015-02 од 28.08.2015. године доноси:

**О Д Л У К У**

о измени Уговора за израду идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума,  
**ПАРТИЈА 2 - Деоница 2.**

Парагово - почетак Обилазнице Руме км 17+445,00 - км 34+205,00 "ПП-ДП21" (км 9+240 -  
26+000,00 "ГП-ДП21"), Л = 16,760 км

број 350-01-00576/2015-01/П.2 од 10. децембра 2015. године

**1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)

**2. Врста наручиоца:** орган државне управе

**3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Врста предмета јавне набавке су услуге: Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад – Рума. Предмет јавне набавке бр. 24/2015 су услуге – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума.; 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу).

**4. Процењена вредност јавне набавке за Деоницу 2:** Од административног подручја Новог Сада до почетка обилазнице око Руме (Парагово. Тунел, обилазница око Ирига) - 50.000.000,00 без ПДВ-а, односно 60.000.000,00 са ПДВ-ом;

**5. Вредност уговора је 37.787.500,00 динара без ПДВ, односно 45.345.000,00 динара са ПДВ**

**6. Измена уговора односи се на:** чл. 4. којим је регулисана динамика исплате уговореног износа Добављачу, чл. 5. којим се регулише рок за завршетак израде Идејног пројекта и члан 11. којим се регулише обавеза Добављача у погледу броја примерака идејног пројекта које треба испоручити Наручиоцу.

**7. Објективни разлози за измену Уговора садржани су у члану 7. и 13. Уговора.** На основу датих уговорних одредаба Добављач се обавезао да послове Израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад - Рума за Партију 2. - Деоница 2, изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 и 145/2014), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног дуга („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и

другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за реализацију послова из члана 2. овог Уговора.

Предлог за измену одредаба Уговора – Израда идејног пројекта државног пута ИБ-21, Партија 2: Парагово – почетак Обилазнице Руме км 17+445 - км 34+205 „ПП-ДП21“ (км 9+240 – 26+000 „ГП-ДП21“), Л=16.760, у писаној форми, Добављач је поднео Наручиоцу 5. јула 2016. године, заводни број Добављача 20-5733, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге, као што су недостатак предпројектних услова односно Локацијских услова до тренутка предаје пројекта, о чему је Наручилац је обавештаван и упознат.

- У складу са уговореном динамиком 01.02.2016. године, Добављач је послао елементе за издавање локацијских услова ( Главну свеску, Идејно решење, Хидролошки елаборат), Инвеститору ЈП „Путеви Србије“ све у складу са Електронском обједињеном Процедуром.
- Инвеститор није био у могућности да документе проследи даље Покрајинском секретаријату за Урбанизам, Градитељство и Заштиту животне средине, због превеликог броја катастарских парцела ( око 1100 за Партију 2) за чије би уношење било потребно значајно време.
- 28 дана касније (29.02.2016. године), је одржан састанак ради превазилажења овог проблема на коме је договорен начин предаје парцела, као одвојени електронски потписан документ.
- Захтев за издавање Локацијских услова у складу са ЕоП, је званично послат од стране Инвеститора истог дана 29.02.2016. године.
- 23 дана касније ( 23.03.2016. године) стигао је званично Закључак о одбацивању захтева ЈП „Путеви Србије“ за издавање предметних Локацијских услова.
- Након састанка одржаног 30.03.2016. године у просторијама МГСИ, Добављач је послао Инвеститору кориговану документацију 04.04.2016. године. Захтев за издавање Локацијских услова је поднет 04.04.2016. године. Наручилац није доставио Локацијске услове до дана истека рока од 180 дана (07.06.2016.год.).
- Пројектант, у маниру пажње доброг стручњака, свесно није доставио наведени сепарат и елаборат, из разлога што за формирање такве две свеске није било основних елемената, у тренутку предаје пројектно-техничке документације, те би на тај начин покушао да обмане Наручиоца.
- Доставом пројекта 180 дана од потписивања Уговора, у складу са Чланом 5. став 1. , Добављач је испунио своју обавезу.
- Наручилац и Инвеститор и после 180 дана, нису испунили све услове за предају комплетног Идејног пројекта ( Чланом 13. предметних уговора предвиђена је обавеза наручиоца да добављачу тј. пројектанту обезбеди документацију неопходну за реализацију предмета уговора), услед објективних околности, а то је недостатак предпројектних услова односно Локацијских услова до тренутка предаје пројекта, као основних докумената потребних за предају пројекта.
- Пројектант је из горе наведених објективних разлога доставио све делове документације које је било могуће доставити.

Имајући у виду напред побројане чињенице, неопходно је приступити измени Уговора, будући да је Добављач због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Предлог измене члана 4. где је дефинисана динамика исплате уговореног износа, усмерен је на измену става 1, алинеја 2:

део:

„

- **40% од укупне вредности Уговора**, у року од 45 ( четрдесетпет) дана од дана предаје Идејног пројекта Комисији за примопредају, односно од дана потписивања записника о примопредаји, након што Додављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних података, садрже податке из чл.42. Закона о ПДВ ( „Сл. Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Додављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка.“

допуњује се и гласи:

„

- **40% од укупне вредности Уговора**, у року од 45 ( четрдесетпет) дана од дана предаје Идејног пројекта Комисији за примопредају, односно од дана потписивања записника о примопредаји, након што Додављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних података, садрже податке из чл.42. Закона о ПДВ ( „Сл. Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Додављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка.

**Наручилац има право да умањи горе наведени износ, у процентуалној вредности која је сразмерна вредности предате документације Комисији у односу на образац VIII-1– Образац структуре цене из конкурсне документације. „**

Предлог измене члана 11., којим се регулише обавеза Додављача у погледу броја примерака идејног пројекта које треба испоручити Наручиоцу, усмерен је на измену, услед постојања досадашње праксе, где је обавеза Пројектанта да достави 1 примерак Ревизионој комисији ( Стручна контрола), а да након исправљања свих примедби Коначну верзију преда у 6 примерака у штампаном и електронском облику. Стога се предлаже измена члана 11. тако да исти гласи:

„ Додављач се обавезује да **у коначној верзији** испоручи:

- шест примерака Идејног пројекта у штампаном облику;
- шест примерака у електронском облику од којих је један у отвореној форми на CD-у;
- сепарат за тендерску документацију (по два примерка у штампаном облику на српском и енглеском језику и по један примерак у електронском облику на српском и енглеском језику).“

Имајући у виду све околности, потребна је измена и допуна Члана 5. Измена се састоји у измени става 1, који гласи:

„Рок за завршетак израде Идејног пројекта је **180 дана** од дана закључења овог Уговора.“

Те се исти мења и гласи:

„Рок за **предају** Идејног пројекта **Ревизионој комисији** је **180 дана** од дана закључења овог Уговора.“

Потребно је додати став 4. у члану 5. који гласи:

„У случају да Наручилац не испуни своје обавезе наведене у Члану 13. овог Уговора, услед чега Извршилац не може предати комплетан Идејни пројекат Ревизионој комисији у року из Става 1., рок за предају Идејног пројекта Ревизионој комисији је **60 дана** од дана испуњења свих обавеза Наручиоца, дефинисаним чланом 13. овог Уговора.“

Члан 16. Уговора у прелазним и завршним одредбама. Предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица