



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-82/33/2018-02

Датум: 27.01.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

О Д Л У К У Б Р. 2

о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг, Партија 3 (у даљем тексту: Основни уговор)

Овај уговор се закључује на период до 30.06.2020. године.

Рок за израду пројектне документације за израду магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг је 30.06.2020. године.

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Анекса 2 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дужи од рока за извршење услуге који ће бити дефинисан Анексом 2.

Образложење

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs ;

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, **Инвеститор.**

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки израде пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг. Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000 Партија 3.

4. Првобитна вредност уговора је 12.000.000,00 РСД без ПДВ. 14.400.000,00 РСД са ПДВ-ом.

5. Вредност уговора након измене је непромењена.

6. Измена уговора односи на члан. 2. Анекса број 1 Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге, и члан 3 Анекса број 1 Основног уговора који се односи на достављање банкарске гаранције.

7. **Објективни разлози за измену Основног уговора и правни основ за измену уговора:**

Дана 24.01.2020. године Извршилац **IWA Consult д.о.о.**, Београд, благовремено поднео је Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора.

На основу одредбе члана 4. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока јер је истим чланом поред осталог дефинисано да, рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 4. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

У захтеву за продужење рока извршења услуге Извршилац наводи да је у тренутку претходног продужења предвиђен рок за усвајање планске документације је био половина августа 2019. године. Планска документација је усвојена најпре у септембру за општину Мионица, а потому новембру за општину Љиг.

Након усвајања планске документације завршено је Идејно решење (ИДР) и предато преко ЦЕОП-а за добијање локацијских услова.

Локацијски услови су објављени 23.12.2019. године. У предметном захтеву Извршилац напомиње да је огранак ЕД Лазаревац дао опште услове кроз ЦЕОП и нагласио да је потребно да се Инвеститор обрати овом предузећу за додатне услове, који још увек нису издати.

По добијању локацијских услова започет је Идејни пројекат (ИДП)

За завршетак преосталих пројектантских активности укључујући и израду ИДП потребно време износи око 4 месеца. Извршилац наводи да је потребно око 4 месеца и да је у предвиђено време урачунато и време. У оквиру предвиђеног времена урачунато је и време резервисано за Републичку ревизиону комисију и техничку контролу.

Мења се члан 2. Анекса Основног уговора број 1, тако да гласи:

Овај уговор се закључује на период до 30.06.2020. године.

Рок за израду пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг је 30.06.2020.године.

Мења се члан 3. Анекса Основног уговора број 1, тако да гласи:

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса број 1 Основног уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је ће бити дефинисан анексом 2 уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Ако рок за извршење услуге буде продужен, Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак услуге, достави банкарске гаранције из ст. 1. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак услуга.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције не може се смањити.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА


Проф. др Зорана З. Михајловић