



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-15/6/2019-02  
Датум: 02.07.2019. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мр Ђорђе Милић, помоћник министарке, по Решењу број: 031-01-18/2018-02 од 29.06.2018. године, доноси следећу

**ОДЛУКУ БРОЈ 1**

о измени уговора о пружању услуге израде Урбанистичког пројекта са идејним решењем за уливно-изливне саобраћајнице на аутопуту Београд-Јужни Јадран, деоница Сурчин - Обреновац у Јакову, јн 8/2019, број 404-02-15/5/2019-02 од 18.03.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)

1. **Врста наручиоца:** орган државне управе

2. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Израда Урбанистичког пројекта са идејним решењем за уливно-изливне саобраћајнице на аутопуту Београд-Јужни Јадран, деоница Сурчин - Обреновац у Јакову. Назив и ознака из општег речника набавки: 71200000-0 Архитектонске и сродне услуге.

3. **Првобитна вредност Основног уговора** 1.888.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.265.600,00 динара са ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).

4. **Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.

Измена се односи на **члан 4. став 1. алинеја 1. Основног уговора** којим се регулише рок за израду радне верзије Урбанистичког пројекта. Пружалац услуге Шидпројект д.о.о. је благовремено доставио Наручиоцу образложење разлога због неиспуњавања обавеза, број 1646/19 од 25.06.2019. године.

Пружалац услуге је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге:

- Дана 03.06.2019. године Пружалац услуге је упутио Захтев Градској општини Сурчин за преузимање катастарских подлога, копије планова подземних водова, ортофото подлога и адресних података носиоца права на непокретностима у

обухвату урбанистичког пројекта, које до дана подношења захтева није добио од Општине Сурчин;

- Дана 06.06.2019. године Пружалац услуге је упутио Захтеве за издавање услова за израду урбанистичког пројекта у 11 јавно комуналних предузећа;
- Захтев за издавање услова за израду урбанистичког пројекта ЈП „Путеви Србије” је припљемљен са комплетном документацијом, али за комплетирање истог неопходна је копија плана подземних водова, да се приложи уз захтев за издавање услова. Из тог разлога захтев није послат у “ЈП „Путеви Србије”. Прикупљање услова за израду урбанистичког пројекта је у току.

Како нису прибављени сви услови од јавно комуналних предузећа, радни Урбанистички пројекат са идејним решењем за уливно-изливне саобраћајнице на аутопуту Београд — Јужни Јадран, деоница: Сурчин –Обреновац у Јакову, Пружалац услуге није у могућности да заврши у уговореном року, који према чл. 4 уговора износи 70 дана од дана потписивања уговора.

С обзиром на наведено, Пружалац услуге може захтевати продужење рок за израду радне верзије Урбанистичког пројекта због објективних околности на које се није могло утицати.

Предмет измене Основног уговора је продужење рок за израду радне верзије Урбанистичког пројекта до 05.08.2019. године.

Имајући у виду наведено, неопходно је приступити измени Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради радну верзију Урбанистичког пројекта или његове поједине делове.

**Мења се члан 4. став 1. алинеја 1. Основног уговора, тако да сада гласи:**

- рок за предају радне верзије Урбанистичког пројекта са идејним решењем за уливно-изливне саобраћајнице на аутопуту Београд-Јужни Јадран, деоница Сурчин - Обреновац у Јакову, је до 05.08.2019. године;

**Члан 11.** Основног уговора, сходно члану 115. ЗЈН, прописује да измену током трајања уговора, Наручилац може дозволити на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из објективних разлога на које Пружалац услуге није могао утицати.

С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

**ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ**



мр Ђорђе Милић