



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-02/9/2020-02

Датум: 01.04.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Имре Керн, државни секретар, по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-44/2017-02 од 13.07.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени уговора о извођењу додатних радова на изградњи леве траке ауто-пута 75, деоница: гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IB - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75, и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41, редни број ЈН 01/2020, број: 404-02-02/8/2020-02 од 24.02.2020 године (Основни уговор)

ОДЛУКОМ БРОЈ 1 мења се члан 6. став 1. Основног уговора којим се регулише рок за извршење радова.

- Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- Врста наручиоца:** орган државне управе
- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Додатни радови на изградњи леве траке Аутопута Е 75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", Сектор 0 - од постојећег државног пута IB - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 Аутопута Е75 и део Сектора 1 од km 1+320.00 до km 3+808.41. Према општем речнику набавки: 45233130-9 Радови на изградњи ауто-путева.
- Првобитна вредност Основног уговора** износи 54.405.303,23 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 65.286.363,88 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
- Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- Измена се односи на члан 6. став 1. Основног уговора којим се регулише рок за извршење радова.

Захтев за измену одредби Основног уговора, заведеног под бројем 404-02-02/8/2020-02 од 24.02.2020. године, у писаној форми, Извођач радова је поднео Наручиоцу дана 27.03.2020. године, заводни број Извођача радова У 3141/20, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока за извршење радова. На Захтев за продужење рока извршења радова сагласност је дао и надзорни орган, број дописа 2/2020 од 27.03.2020. године. Корисник уговора, односно Коридори Србије су дана 30.03.2020. године упутили допис којим се прихвата предлог Извођача радова и даје сагласност Наручиоцу за продужење рока за завршетак радова који је дефинисан чланом 6. Основног уговора.

Као Објективни разлог за продужење рока за извршење радова, Извођач радова је у Захтеву навео разлоге повезане са временским приликама односно са падавинама (кишом) која у текућем периоду проузрокује и вишедневне застоје у радовима као и друге разлоге који отежавају извођење радова (неплегледне колоне камиона које буду по више дана у зони радова Извођача радова и отежано је, а понекад и немогућ прилаз градилишту), а превасходно разлоге повезане са спровођењем прописаних мера у ванредном стању, проглашеном од стране надлежних органа Републике Србије због пандемије корона вируса (COVID19).

У предметном Захтеву је истакнуто да се радови, у текућем периоду и постојећим условима, изводе у обиму у коме је то могуће, али је указано на отежавајуће околности које су од утицаја на реализацију пројекта.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење рока за извршење радова у циљу испуњења Основног уговора у целости.

Чланом 7., став 1. Основног уговора предвиђено је да уговорени рок може бити продужен када уговорне стране у форми анекса Уговора о томе постигну писани споразум, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, овом Уговору, односно који су предвиђени посебним прописима, и то како по захтеву Наручиоца, тако и по захтеву Извођача радова, уз поштовање одредби члана 115. важећег Закона о јавним набавкама. Ти разлози могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, актима и/или мерама државне власти, потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним околностима или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу.

Чланом 8., став 1., 2. и 3. Основног уговора предвиђено је да Извођач радова има право на продужење рока наведеног у члану 6. Основног уговора из објективних разлога везаних за извођење радова у складу са законом, а који разлози би се појавили током извођења радова, као и у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Извођач радова има право на продужење рока наведеног у члану 6. Основног уговора из разлога наведених у члану 7., став 1. Основног уговора, а посебно из следећих разлога:

- 1) због природних догађаја који имају карактер више силе, односно природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова;
- 2) због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова, или због мера предвиђених актима надлежних органа, односно због аката, мера и радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Извођач радова.
- 3) због поступака Наручиоца: ако је поступцима Наручиоца био спречен да изводи радове или је због тих поступака извођење радова знатно отежано. Поступцима Наручиоца у наведеном смислу сматрају се неиспуњење или неуредно испуњење његових обавеза, као што су отклањање недостатака у техничкој документацији на основу које се изводе радови, исплата аванса и исплата привремене ситуације. Извођач може обуставити радове због неиспуњења обавезе Наручиоца тек по истеку примереног рока који је оставио Наручиоцу за испуњење обавезе;
- 4) непредвиђени радови који су од условљавајућег значаја за даљу реализацију пројекта изградње за које Извођач радова приликом закључивања уговора није знао, нити је могао знати да се морају извести.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми, уз сагласност Стручног надзора, предлог Кориснику за продужење уговореног рока за

завршетак радова. Корисник је обавезан да о наведеном захтеву изда мишљење са одговарајућим предлогом и исто достави Наручиоцу у року од највише 14 дана од пријема захтева.

У вези са наведеним одредбама Основног уговора, и то посебно у вези са чланом 8., став 1. и став 2. тачка 1. и тачка 2. Основног уговора, указује се на следеће:

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020) на територији Републике Србије проглашено је ванредно стање због заразне болести COVID-19 коју проузрокује вирус SARS-CoV-2. Низом мера прописаних од стране Владе РС уведена су ограничења у циљу сузбијања могућности ширења заразе, која подразумевају ограничења кретања, фактичко удаљавање са рада лица одређене старосне доби, као и друга ограничења која условљавају отежаност и/или онемогућавање кретања/промета роба и услуга.

Имајући у виду све наведено, мења се члан 6. став 1. Основног уговора, тако да сада гласи:

„Извођач радова се обавезује да радове изврши у року од највише 105 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.“

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Имре Керн

